

Denní záznamy stavby	Datum
POČASI: OBLAČNO 20°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIRÍ VÝKLÍZENÍ, PŘÍPRAVA	11.4.2017
POČASI: POLOJASNO 11°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] GEKANI A MONTAŽ ROZVODŮ ELEKTROPATRO	12.4.2017
POČASI: OBLAČNO 11°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ [REDAKCE] MICHAL 11 <sup>00</sup> - 12 <sup>00</sup> [REDAKCE] MICHAL 12 <sup>00</sup> - 13 <sup>00</sup> [REDAKCE] JIRÍ 13 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> MONTAŽ ELEKTRO ROZVODŮ V PATŘE VÝKOP CHODNÍKŮ, ZÁVOD OBŘUBNÍKŮ	13.4.2017
POČASI: POLOJASNO 13°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ [REDAKCE] MICHAL [REDAKCE] MICHAL [REDAKCE] JIRÍ MONTAŽ ELEKTRO ROZVODŮ V PATŘE OSAZENÍ OBŘUBNÍKŮ, OPRAVA STROPU TOPENÁŘ MONTAŽ VENTILŮ TOPENÍ	14.4.2017
POČASI: POLOJASNO 14°C MONTAŽ ELEKTRO ROZVODŮ V PATŘE ZÁVOD ŠTĚRKŮ A ZAŠTĚRKOVÁNÍ CHODNÍKŮ ZHUTNĚNÍ DESKŮ OSAZENÍ VÍTEL A ZÁVOD PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ [REDAKCE] MICHAL [REDAKCE] MICHAL [REDAKCE] JIRÍ	15.4.2017

Denní záznamy stavby	Datum
<p>Počasí: PALNÁSKA 12°C  PRÁČOVNÍCI: [REDACTED] ALEŠ INŠTALÉRI Z  [REDACTED] MICHAEL  [REDACTED] MICHAEL,  [REDACTED] UJRI  MONTAŽ ELEKTROIZOLACE V POKOJE  MONTAŽ ZÁKLADNÍ DLAŽBY, ZÁŠUP, ZVÝŠROVÁNÍ  OPRAVA STROPŮ</p>	16.4.2019
<p>Počasí: POLOVÁSNO 15°C  PRÁČOVNÍCI: DVORAK ALEŠ  TOPEŇAŘ  MONTAŽ ELEKTROINSTALACE PÁTÉHO  MONTAŽ HLAVIC TOPEŇÍ</p>	17.4.2019
<p>Počasí: JASNO 16°C  PRÁČOVNÍCI: [REDACTED] ALEŠ  [REDACTED] MICHAEL  [REDACTED] MICHAEL  [REDACTED] UJRI  MONTAŽ ELEKTROINSTALACE PÁTÉHO  OPRAVA STROJŮ, ODŽÍTKY STĚNY,  VĚTRÁNÍ.</p>	18.4.2019
<p>Počasí: JASNO 15°C  PRÁČOVNÍCI: [REDACTED] ALEŠ  [REDACTED] MICHAEL  [REDACTED] MICHAEL,  [REDACTED] UJRI  MONTAŽ ELEKTROINSTALACE PÁTÉHO  OPRAVY ODŽÍTEK, VĚTRÁNÍ.  NÁVOZENÍ KONTEJNERU PRO FIRMU HLAVIČKA</p>	19.4.2019

Denní záznamy stavby

Datum

20.4.2019

MONTOVAŇ DEN:  
 V PRŮBĚHU PROUDĚNÝCH PRÁCI  
 BYLY ZJIŠTĚNY NĚKTERÉ ZÁVADY  
 STAVBY, KTERÉ BY GRIZOVALY KVALITU  
 VZÍVÁNÍ A DALŠÍ PRÁCE VYPLÝVÁJÍ  
 Z POTŘEBY PRODLUŽIT TRVANLIVOST  
 NĚKTERÝCH ČÁSTÍ STAVBY.  
 TYTO VÍCEPRÁCE JSOU GRIZOVÁNY  
 V PŘÍLOZE Č. 1, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ  
 TOHOTO DENÍKU.

LOUKLA SIMĚ. — ZA OY SKVOREC:

*[Signature]*

ZA DODAVATELE

*[Signature]*

POČASÍ: JASNO 16°C  
 PRÁČOVNÍCI: ~~XXXXXXXXXX~~ ALEŠ TOPEŇÁŘI Z  
~~XXXXXXXXXX~~ MICHAL  
~~XXXXXXXXXX~~ MICHAL  
~~XXXXXXXXXX~~ JIŘÍ  
 MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE PŘÍZEMÍ  
 OPRAVA OMÍTKY VĚDROA STUK,  
 ŠTERKA A GADROVÁNÍ MALBA.

21.4.2019

POČASÍ: JASNO 17°C  
 PRÁČOVNÍCI: ~~XXXXXXXXXX~~ ALEŠ  
~~XXXXXXXXXX~~ JIŘÍ  
 MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE PŘÍZEMÍ  
 PŘÍPRAVA DISKLADY

*[Signature]*

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: POLOJASNO 14°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] VÍTRÍ [REDAKCE] 41 MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE PŘÍZEMÍ ZAHAZOVÁNÍ ROZVODŮ ELEKTRO-JÁDRO UKLID: PŘÍPRAVA PARAPETY	22.9.2014
POČASÍ: POLOJASNO 15°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE ZAHAZOVÁNÍ STROPNÍCH PANELOŮ, ŠTUK	23.9.2014
POČASÍ: JASNO 17°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ MONTÁŽ STROPNÍCH PANELOŮ	24.9.2014
POČASÍ: POLOJASNO 17°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ MONTÁŽ STROPNÍCH PANELOŮ	25.9.2014
POČASÍ: POLOJASNO 18°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ KOMPLETACE [REDAKCE] VÍTRÍ OPRAVA OTVĚK, PŘÍPRAVA DLAŽBAZADÍ	26.9.2014
POČASÍ: OBLAČNO 18°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ [REDAKCE] VÍTRÍ KOMPLETACE ELEKTRO OPRAVA OTVĚKŮ ODKLADY TRÍDY PARAPETY	27.9.2014

Denní záznamy stavby	Datum
POČASI: OBLAČNO 16°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ, [REDAKCE] JIRÍ KOMPLETACE ELEKTRO ODKLADY TRIDY, PARAPETY	28.5.2019
POČASI: POLOVÁSNO 17°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] ALEŠ, [REDAKCE] JIRÍ KOMPLETACE ELEKTRO OPRAVA OMIČKY, ODKLADY GOCIÁČKY,	29.5.2019
POČASI: JASNO 18°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIRÍ OPRAVA OMIČKY, ODKLADY TRIDY	30.5.2019
POČASI: OBLAČNO 15°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIRÍ SOUTRHNÍ DLAZBY V PATŘE	1.5.2019
POČASI: OBLAČNO DEŠT 14°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIRÍ VZVRANÍ BETONU V PATŘE DVOU KOUTEV VERSU S DVOU PÍSKO	3.5.2019
POČASI: OBLAČNO 12°C PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIRÍ BOURÁNÍ BETONU V PATŘE	4.5.2019

P. [REDAKCE]





Denní záznamy stavby

Datum

16.5.2019

POČASÍ: OBČERANO 15°C  
PRACOVNÍCI: [REDACTED] JIRÍ  
[REDACTED] MICHAL

MALOVANÍ PŘÍZEMÍ OPRAVA DLAŽBY  
ZÁVODIČI ZÁVODIČI SLOUPKY.

17.5.2019

POČASÍ: POLOJASNO 16°C  
PRACOVNÍCI: [REDACTED] JIRÍ  
[REDACTED] MICHAL  
[REDACTED] MICHAL

NAŠTER LIDKOVSKY, MALOVANÍ PŘÍZEMÍ  
ZÁVODIČI DLAŽBY, MONTAŽ SLOUPKŮ PLOTU

18.5.2019

POČASÍ: POLOJASNO 17°C  
PRACOVNÍCI: [REDACTED] JIRÍ  
[REDACTED] MICHAL  
[REDACTED] MICHAL

MALOVANÍ PŘÍZEMÍ, STAČBA SLOUPKŮ

19.5.2019

POČASÍ: POLOJASNO 17°C  
PRACOVNÍCI: [REDACTED] JIRÍ  
[REDACTED] MICHAL  
[REDACTED] MICHAL

MALOVANÍ PŘÍZEMÍ, STRHÁNÍ LINA  
MONTAŽ OBR DESEK STOROVANA

20.5.2019

POČASÍ: POLOJASNO 22°C  
PRACOVNÍCI: [REDACTED] JIRÍ  
[REDACTED] MICHAL  
[REDACTED] MICHAL

MONTAŽ OBR DESEK, MONTAŽ PLOTU

*[Handwritten signature]*

Denní záznamy stavby

Datum

29.5.2011

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIŘÍ  
[REDAKCE] TOMAŠ + 1 PRAC

POKLÁDÁNÍ LÍNA ŽTRÍDY A ŠBOROVKA

ZÁPIS: VZHLEDEM K TOMU, ŽE I PŘES  
PŘÍSTROBOVÁNÍ DESKŮ URUTY  
VE ŽTRÍDÁCH U PATŘE SE DÍVEK-  
TRÍSKOVÉ DESKY MEZI SEBOU  
TROCHU POKYBUJÍ, PROTOŽE NEMAJÍ  
ZÁMKY A JSOU PŘÍSTROBOVÁNY NA  
DŘEVĚNOU PODLAHU TRÁMOVÉHO STROPU.  
IŠTERY SE TAKÉ MÍRNĚ PROHYBÁ A CHUĚJE.  
NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU NA NALEPENÍ  
LÍNA NOVÉ FLOOR STANDARD V MÍSTECH  
TECHTO SPOJŮ. VE ŠBOROVNĚ A VE  
TRÍDĚ U PŘÍZEMÍ JE ZÁRUKA NA  
PRÁCI POSKYTNUTA V PLNĚM ROZSAHU  
60 MĚSÍCŮ.



30.5.2011

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIŘÍ  
[REDAKCE] RICHAR  
[REDAKCE] MICHAEL  
[REDAKCE] + 1 PRAC

DEKOROVÁNÍ HEAVIL NA TOPEŇ, LEPENÍ  
LÍSTNA ROHY LÍNA, OPRAVA ZÁMKŮ,  
NALOŽENÍ KONTEJNERŮ, UKLID

P. [REDAKCE]

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: JASNO PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIŘÍ [REDAKCE] MICHAL [REDAKCE] MICHAL	31.5.2011
ZÁPIS: PRÁCE BYLY UKONČENY STAVEBNÍ PRÁCE NA OBJEKTU SMOU TŘEBNOSTI DLE POŽADAVKŮ OBJEDNATELE. ZBYVÁ PRÁCE V 'UKLIDOVÉ' PRÁCE A OPLACENÍ OBJEKTU. TERMÍN DOŠKONČENÍ 10.6.2011	
ZA OBEC 	ZA DODAVATELE 
POČASÍ: JASNO PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIŘÍ [REDAKCE] MICHAL [REDAKCE] MICHAL UKLIDOVÉ PRÁCE	1.6.2011
POČASÍ: JASNO PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIŘÍ ZA DE 99, ZA DE 99, KULIČE	2.6.2011
POČASÍ: JASNO PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIŘÍ ZÁMĚČNÍCI SLOUPKY	3.6.2011

Denní záznamy stavby	Datum
POČASÍ: JASNO PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIŘÍ IŠBYTKŮ TOPEŇÍ, PŘÍKRY OKEN, P. [REDAKCE] - JEJNAŇÍ.	6.6.2011
POČASÍ: POLOJASNO PRACOVNÍCI: [REDAKCE] A 1 PRAC. MONTÁŽ PLOTU A PLETIVA A BRANEK	8.6.2011
POČASÍ: POLOJASNO PRACOVNÍCI: [REDAKCE] JIŘÍ [REDAKCE] MICHAL [REDAKCE] MICHAL A 1 PRAC. ZAÚVZ NA IŠBYTKŮ. MONTÁŽ PLOTU, PLETIVA A BRANEK.	9.6.2011
POČASÍ: POLOJASNO 8 <sup>00</sup> -9 <sup>30</sup> PŘEDÁNÍ DÍLA VIZ: ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA ZE DNE 10.6.2011	10.6.2011

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>JMÍ PUNEČNÁŘ - STAVITEL</b> IČO 11225513, DIČ: CZ480422040	IČ:  DIČ:	Faktura číslo: <b>14/11</b> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: <b>308</b> Forma úhrady: <b>77</b>
--	-----------------	--

Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: <b>MĚSTYS ŠKVOREC</b> Masarykovo nám. 122 250 83 ŠKVOREC IČ: <b>00240869</b> DIČ:
---	--

Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: <b>14. 6. 2011</b> Datum UZP: <b>31. 5. 2011</b> Datum vystavení: <b>31. 5. 2011</b> Datum odeslání faktury:
--	---

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------

<b>STAVEBNÍ ÚDRŽBA ŠKOLY TŘEBOHUSTICE</b>						
PRÍLOHA č 1 STAVEBNÍ PRÁCE						293.710,83
PRÍLOHA č 2 STAVEBNÍ PRÁCE						25.291,67
SOUCET						319.002,5
DPH 20%						63.800,5
<b>CELKEM</b>						<b>382.803,-</b>
<b>- K FAKTURACI</b>						<b>382.803,-</b>

1. 6. 2011




  
**JMÍ PUNEČNÁŘ - STAVITEL**  
 IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele:




Denní záznamy stavby	Datum
<p>Počasí: jasno 20°C                      Pracovníci: [redacted] JIRÍ                      [redacted] MICHAEL                      [redacted] MICHAEL                      MONTAŽ OBRŮBEK STRÁŽNÍ LINA,                      MONTAŽ SLoupků PLOTU</p>	21.5.2014
<p>Počasí: jasno 22°C                      Pracovníci: [redacted] JIRÍ                      [redacted] MICHAEL                      [redacted] MICHAEL                      MONTAŽ PIAŽBY CHODBY V PATŘE                      MONTAŽ SLoupků.</p>	23.5.2014
<p>Počasí: jasno 24°C                      Pracovníci: [redacted] JIRÍ                      [redacted] MICHAEL                      [redacted] MICHAEL                      MONTAŽ PIAŽBY V PATŘE                      ROZČIŠTĚNÍ TERÉNU V TRASE PLOTU</p>	24.5.2014
<p><u>VÍCEPRÁČE:</u> ABY DEŠŤOVÉ SVODY NEPODPRÁČELY                      PÁRKOVIŠTĚ, BUDE PROVEDENO JEDNÉ                      DRUHÉŘENÍ KANALIZAČNÍMI TRUBKAMI 120mm                      Ø 15cm složenými do výšky podle                      badání štol a 20cm s délkou 12m                      složenými do výšky přes sepřítý                      do manovaci jímky.</p>	
<p><u>VÍCEPRÁČE:</u> NABÍDKOVÁ ČENA                      výřez stěny kubič šálka                      se škulacím rohováním                      parovnitě a hřímě m 25 780,- 19.500,- Kč                      Aby dle schůzky s parovnitě do výšky                      př. kubič bude proveden dostavě se škulacím                      dlaždic a s výškou do výšky 0,8 x 10 m                      do 10 m 860,- 8.600,- Kč</p>	

*[Handwritten signatures]*

# ŠKOLA TŘEBOHOSTIPE FA: 14/11 PŘÍLOHA č. 1.

## STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ TŘEBOHOSTIPE

OPRAVA DLAŽBY TAURUS, PŘÍZ. A PATRO m <sup>2</sup> 12,88	970,-	12.493,60
UVEDENÍ ÚSTUPNÍCH DVEŘÍ 90x200 KPT 1		1.000,-
VÝMĚNA KOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH ZARÍZENÍ KUS 11	630,-	6.930,-
VÝMĚNA ZÁMKU A KOVÁNÍ DVEŘÍ NA PŮDU KUS 1	1.200,-	1.200,-
TRUHČAŘSKÁ OPRAVA VCHOD. DVEŘÍ, TĚSNĚNÍ KPT 1		8.000,-
NÁTĚR SYNTETICKÝ VCHOD. DVEŘE DO BUDOVY m <sup>2</sup> 15,3	1.200,-	18.360,-
NÁTĚR SYNTET., SPOJOVACÍ DVEŘE NA PŮDU TR. 9B m <sup>2</sup> 63,6	260,-	16.536,-
NÁTĚR LUKRUSTY m <sup>2</sup> 34	100,-	3.400,-
NÁTĚR DVEŘÍ V SOCIÁLNÍCH ZARÍZENÍ m <sup>2</sup> 38,4	220,-	8.448,-
NÁTĚR ZÁRUBNÍ Ks 14	200,-	2.800,-
MALBA PRIMALEX + m <sup>2</sup> 1096	30,-	32.880,-
DEKONT. PUV, NALEPENÍ, ZATĚŽ. LÍNA, SOKLY m <sup>2</sup> 225,4	480,-	108.192,-
DODÁNÍ A OSAZENÍ VCHOD. PLAST. DVEŘÍ Ks 1		17.000,-
ZÁBRADLÍ VAGEHODIŠTI Bm 9	500,-	4.500,-
DOVOZ DOMOVNÍHO ODPADU Ks 1		3.800,-
PŘÍLOHA č. 1 VÍCEPRÁČE DPH 20% CELKEM	49.107,92	245.839,6
		294.647,52
DOPLATEK ZA PROVEDENÍ BET. ADL. PATRO KPT 1		16.000,-
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SOKLU Bm 20	80,-	1.600,-
OPRAVA KOMINA KPT 1		8.000,-
FOŠNA NA LÁVKU KPT 1		4.400,-
OSB DESKA 18 mm SÍBOROVNA m <sup>2</sup> 21	400,-	8.400,-
OSB DESKA 18 mm PŘÍZEMÍ m <sup>2</sup> 62	410,-	25.420,-
OPRAVA PARAPETŮ Ks 6 m <sup>2</sup> 4,3	700,-	3.010,-
SKLO NADSVĚTLÍKU VCHODOVÝCH DVEŘÍ, RAM KPT 1		3.000,-
DEMONTÁŽ IZOLACE TOPENÍ OČIŠT. TĚLES KPT 1		1.500,-
<b>SOUBĚT</b>		365.977,52
		- 13.525,-
<b>DOBROPIS - FA. 13/11 PŘÍL. č. 1 VÍCEPRÁČE CELKEM</b>		<b>352.453,-</b>
Z TOHO 20% DPH		58.742,17
ZÁKLAD DÁNE		293.710,83
- K FAKTURACI		352.453,-

  
**J. P. P. P. P. - STAVITEL**  
 IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

# ŠKOLA TŘEBOHOSTICE FA:14/11 PRÍLOHA E2

VÍCEPRÁČE: VIZ STAVEBNÍ DENÍK LISTRY E1 A E2.

SEJMUTÍ KRYTU PARKOVIŠTĚ, VÝKOP, m <sup>2</sup> 25	780,-	19.500,-
OSAZENÍ TRUBEK, ZÁHOZ SE ZHUTNĚNÍM, URÁČENÍ KRYTU PARKOVIŠTĚ, ZÁVOZ ZERÍ		
VÝKOP PRO CHODNÍČEK 10x0,8 m <sup>2</sup> 10	860,-	8.600,-
OSAZENÍ BETONOVÝCH DLAŽBÍK DO PÍSKU, ZÁVOZ MATERIÁLU, VÝKLID ZERĚ		
PŘÍPRAVOVÁNÍ DŘEVOTŘÍŠKOVÝCH DESEK VRUTY K <sub>s</sub> F50	3	<u>2.250,-</u>
CELKEM		<u>30.350,-</u>
ZÁKLAD DANĚ		25.291,67
DPH 20%		<u>5.058,33</u>
- K FAKTURACI		30.350,-

*Příloha*  
**JARÍ HUNČOČKA - STAVITEĚL**  
 IČO 11225513, DIČ: CZ480422040



# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

KOPIE

Dodavatel: <b>JMÍ POUČOCHÁŇ - STAVITEL</b> IČO 11225513, DIČ: CZ480422040	IČ: _____ DIČ: _____	Faktura číslo: <b>17/11</b> Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: _____
--	-------------------------	---

Peněžní ústav: _____ Číslo účtu: _____ Příjemce: _____ Způsob dopravy: _____	Odběratel: <b>ZŠ ŠKVOREC, OKRES PRAHA - VÝCHOD</b> <b>TYRŠOVA 130</b> <b>250 83 ŠKVOREC</b> IČ: <b>70996768</b> DIČ: _____
---	--

Objednávka číslo (KS): <b>112100002</b> Dodací list číslo: _____	Datum splatnosti: <b>23.6.2011</b> Datum UZP: _____ Datum vystavení: <b>9.6.2011</b> Datum odeslání faktury: _____
---	---

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------

DUD PŘEHRAVAČ	Ks	1				1.535,-
SENSOR MIKROSYSTÉM AM/FM, USB	Ks	3				1.626,-
HDMI KABEL 1,5m	Ks	1				44,40
LG LCD TELEVIZOR 32" DVB-T	Ks	1				8.413,60
SOUPĚT						14.871,-
Z TOHO DPH 20%						2.478,5
ZÁKLAD DANĚ						12.392,5
- 15 FAKTURACI						14.871,-

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele:

**JMÍ POUČOCHÁŇ - STAVITEL**  
 IČO 11225513, DIČ: CZ480422040

Beložák s.r.o., Tel/Fax: 595 044 774

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DAVATEL:

O: 45113831

DIČ: CZ7502080432

Faktura číslo: 536/2011

**Jiří Hovorka**

**AUTODOPRAVA, STAVEBNÍ PRÁCE**

Konstatní symbol: 0308

HS-objednávka:

Dodací list:

Forma úhrady: bankovním převodem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ODBĚRATEL:

IČO:00240869

DIČ:

**MĚSTYS ŠKVOREC**

Masarykovo nám. 122

250 83 Škvorec

Tel./fax.:

E-mail:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 10.5.2011

Datum vystavení: 10.5.2011

Datum splatnosti: 20.5.2011

Název:	Mn.	MJ	Cena/MJ	Bez DPH	DPH %	DPH celkem	Celkem
Fakturuje Vám úpravu pozemku u základní školy v Třebosticích v částce:							
zemní práce (bagr)	63 hod.		800,00	50 400,00	20	10 080,00	60 480,00
ruční práce	61 hod.		130,00	7 930,00	20	1 586,00	9 516,00
dvoz drnů	247 m3		320,00	79 040,00	20	15 808,00	94 848,00
sk. kontejner - větve odv.	3 ks		3 500,00	10 500,00	20	2 100,00	12 600,00
sk. kontejner - odpad odv.	1 ks		6 000,00	6 000,00	20	1 200,00	7 200,00
travní semeno 50 kg				6 400,00	20	1 280,00	7 680,00
recyklát pod zpev.pl.	108 m3		350,00	37 800,00	20	7 560,00	45 360,00

<b>Fakturace celkem:</b>	198 070,00	20	39 614,00	237 684,00
<b>Zaplacená záloha:</b>				
<b>Celkem k úhradě Kč:</b>	198 070,00	20	39 614,00	237 684,00

Fakturu převzal:

**JIRÍ HOVORKA**  
**AUTODOPRAVA, STAVEBNÍ PRÁCE**  
 IČ: 45113831, DIČ: CZ7502080432



# MĚSTYS ŠKVOREC

Masarykovo nám. 122  
okr. Praha - východ  
250 83 Škvorec

tel. sekretariát: 224 283 840, fax: 224 283 867  
e-mail: obecniurad@obecskvorec.cz  
e-mail: starosta@obecskvorec.cz

Č.j.:

Ve Škvorci dne:

593/2011/UM

3.5.2011

Autodoprava Jiří Hovorka  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Objednávka

Objednáváme u Vás úpravu pozemku u ZŠ Třebohostice č.p. 41 a to v rozsahu nutných zemních prací, vyřezání náletů, odvoz drnů, odvoz větví a odpadu, osetí upraveného pozemku trávou a úpravu a zpevnění povrchu pro parkování.

S pozdravem

Ing. Antonín Rubín  
starosta

