

Plán prováděných prací v termínu 25.8.2025 – 19.9.2025

Upozorňujeme, že v daném termínu při rekonstrukci komunikace III/10172 průtahu obcí Třebohostice bude omezen provoz a pohyb osob a vozidel.

Nebude vždy možné plynule projet ke svým domovům, proto prosím o včasné vyparkování vozidel mimo tuto oblast.

Dále prosím při pokládce asfaltových vrstev dávat pozor na děti a zvířata. Hrozí popálení.

Plán prací:

25.8. Frézování komunikace **(nemusí být vždy možné dostat se ke svým domovům)** v tento den se pokusíme zajistit provizorní nájezdy a sjezdy k pozemkům a napojení na okolní komunikace.

26.8. – 31.8. Odtěžování starých konstrukčních vrstev (v případě potřeby víkend)

1.9. – 10.9. zřízení nových konstrukčních vrstev, pokládka obrub, usazování inženýrských znaků (v případě potřeby víkend)

11.9. – 16.9. pokládka nových asfaltových vrstev – **v tyto dny nebude možné se pohybovat vozidly po uzavřené komunikaci**

17.9. – 19.9. Dokončovací práce

Děkuji za spolupráci

Petr Zalabák

724 618 769

Strabag a.s