

C. 189/2022

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

### Objednatel:

**Městys Škvorec**

sídlo: Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

IČO: 00240869/ DIČ: CZ 00240869

zastoupený: Ing. Martinou Vodičkovou, starostkou

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

### Zhotovitel

**BARKWIST s.r.o.**

sídlo: Štúrova 590/35, Trnovany, 415 01 Teplice

IČO: 28696883

DIČ: CZ28696883

zapsána: pod sp. zn. C 27291 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

zastoupená: Pavlem Michalcem, jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní stran uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 4.5.2022 (dále jen „Smlouva“)

### 1 Článek. Dohoda o změnách

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

- 1.1 Prodloužení termínu dokončení stavby do 10. prosince 2022.
- 1.2 Zhotovitel uhradí dodatečné náklady Objednatele na TDI za období od 27.8. do 10.12. 2022, které mu vznikly v důsledku prodloužení Zhotovitele s dokončením stavby v termínu 26.8.2022.
- 1.3 Zhotovitel uhradí dodatečné náklady Objednatele, které mu vznikly v důsledku pochybení Zhotovitele v průběhu stavby, a to
  - a) náklady na zpracování statického posudku (odkopání základů do větší hloubky, než jaká byla uvedena v projektu)
  - b) náklady na čištění kotlů (přes upozornění Objednatele Zhotovitel tyto nezakryl)
- 1.4 Rozšíření díla o vzájemně dohodnuté vícepráce/více náklady oproti projektu, které vznikly po započítání prací a v průběhu jejich realizace:
  - a) prohloubení podlah z důvodu zvětšení podchodů výšky (v projektu toto bylo odkazováno na aktuální stav, po odkopání aktuální podlahy se rozhodlo, že je možné podlahu snížit)
  - b) zdvojená injektáž (vyhodnoceno TDI jako zvýšení účinnosti v projektu navrhovaných opatření)
  - c) statické zajištění vnitřní příčky (nedostatek odhalen teprve po odkopání podlahy)
  - d) posílení stávajících ventilátorů - pořízení větších s větší kapacitou a doplnění počtu,
  - e) úprava a osazení dveří do původně zazděných prostor, aby mohly být využity jako skladové prostory,
  - f) doplnění elektroinstalace
  - g) bourání a znovu postavení vstupní rampy do suterénu z důvodu jejího špatného stavu, zjištěného v průběhu zemních prací.
- 1.5 V bodě 1.4 uvedené vícepráce budou oceněny podle zásad uvedených v bodě 3.9 Smlouvy.

### 2 Článek Změny smlouvy

V důsledku změn uvedených v článku 1. tohoto dodatku se Smlouva mění takto:

V článku 3. bodě 3.1 se za poslední slovo vkládá věta tohoto znění:

Celková cena Díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 959.877,50 Kč bez DPH, DPH 201.574,28 Kč, cena víceprací včetně DPH 1.161.451,78 Kč.“ včetně DPH na celkovou cenu 3.137.819,30 Kč bez DPH, DPH 658.942,06 Kč, cena včetně DPH bude 3.796.761,36 Kč.

2.1 V článku 5. bod 5.1 se mění a zní:

„Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) Dílo specifikované v článku 1. Smlouvy v termínu nejpozději do **10.12.2022.**“

2.2 V příloze č. 1 se doplňují tyto položky:

dle Změnového listu č. 1 na částku 582 255,28 Kč bez DPH a Změnového listu č. 2 na částku 377 622,22 Kč bez DPH.

2.3 V příloze č. 2 se mění

TERMÍN DOKONČENÍ na nové datum „10.12.2022“

poslední řádek harmonogramu (předání díla) se prodlužuje na datum 10.12.2022

### 3 Článek Závěrečná ujednání

3.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli náklady na TDI za období od 27.8. do 30.11. 2022 proti faktuře vystavené Objednatелеm.

3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli náklady uvedené v bodě 1.3 tohoto dodatku proti faktuře vystavené Objednatелеm.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoli v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4 Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Předchozí věta neplatí, je-li tento dodatek uzavřen v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Škvorci dne 28.10. 2022  
za Objednatele



Ing. Martina Vodičková, starostka

Městys Škvorec  
Masarykovo náměstí 122  
250 83 Škvorec  
IČO 00240869

V Teplicích 28.10. 2022  
za Zhotovitel



Pavel Michalec, jednate

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: LS2021-090

Stavba: Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 01

KSO:  
Místo: Tyršova 176, Škvorec

CC-CZ:  
Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:  
Městys Škvorec

IČ: 00240869  
DIČ: CZ00240869

Zhotovitel:  
BARKWIST s.r.o.

IČ: 28696883  
DIČ: CZ28696883

Projektant:  
Miroslav Veselý

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 582 255,28 |
|--------------|------------|

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená      | 21,00%     | 582 255,28  | 122 273,61 |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 704 528,89 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Škvorec  
Masarykovo náměstí 122  
250 83 Škvorec  
IČO 00240869

28. 10. 2022

Datum a podpis:

28. 10. 2022

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LS2021-090

**Stavba:** Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 01

Místo: Tyršova 176, Škvorec

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel: Městys Škvorec

Projektant: Miroslav Veselý

Zhotovitel: BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**582 255,28      704 528,89**

**ZL-01      Změnový list č. 01**

**582 255,28      704 528,89**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 01

Objekt:

**ZL-01 - Změnový list č. 01**

KSO:

Místo: Tyršova 176, Škvorec

CC-CZ:

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:

Městys Škvorec

IČ:

00240869

DIČ:

CZ00240869

Zhotovitel:

BARKWIST s.r.o.

IČ:

28696883

DIČ:

CZ28696883

Projektant:

Miroslav Veselý

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**582 255,28**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 582 255,28  | 21,00%     | 122 273,61 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**704 528,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Škvorec  
Masarykovo náměstí 122  
250 83 Škvorec  
IČO 00240869

Datum a podpis: 28.10.2022

Razítko

Datum a podpis: 28.10.2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 01

Objekt:

**ZL-01 - Změnový list č. 01**

Místo: Tyršova 176, Škvorec

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel: Městys Škvorec

Projektant: Miroslav Veselý

Zhotovitel: BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>582 255,28</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 530 391,42        |
| 1 - Zemní práce                                | 138 167,46        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 338 046,64        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 13 630,00         |
| 997 - Přesun sutě                              | 12 182,37         |
| 998 - Přesun hmot                              | 28 364,95         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 8 845,91          |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 3 128,73          |
| 751 - Vzduchotechnika                          | 5 000,00          |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 717,18            |
| M - Práce a dodávky M                          | 6 132,15          |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích       | 6 132,15          |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 36 885,80         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 01

Objekt:

**ZL-01 - Změnový list č. 01**

Místo: Tyršova 176, Škvorec

Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel: Městys Škvorec

Projektant: Miroslav Veselý

Zhotovitel: BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**582 255,28**

D HSV Práce a dodávky HSV

**530 391,42**

D 1 Zemní práce **138 167,46**

|   |   |           |                                                                 |    |       |       |        |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 8,938 | 85,00 | 759,73 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

VV 1,15\*1,25 1,438  
VV 1,50\*5,00 7,500  
VV Součet 8,938

|   |   |           |                                                                                       |    |        |          |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 2 | K | 139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 28,928 | 2 210,00 | 63 930,88 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

VV 001: 16,408  
VV 65,63\*0,25  
VV 002: 7,155  
VV 28,62\*0,25  
VV 008: 5,365  
VV 21,46\*0,25  
VV Součet 28,928

|   |   |           |                                                                                                       |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 28,928 | 127,00 | 3 673,86 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

VV 001: 16,408  
VV 65,63\*0,25  
VV 002: 7,155  
VV 28,62\*0,25  
VV 008: 5,365  
VV 21,46\*0,25  
VV Součet 28,928

|   |   |           |                                                                                                                                     |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 28,928 | 117,00 | 3 384,58 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

VV 001: 16,408  
VV 65,63\*0,25  
VV 002: 7,155  
VV 28,62\*0,25  
VV 008: 5,365  
VV 21,46\*0,25  
VV Součet 28,928

|   |   |           |                                                                                                          |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 162651111 | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 28,928 | 182,00 | 5 264,90 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

VV 001: 16,408  
VV 65,63\*0,25  
VV 002: 7,155  
VV 28,62\*0,25  
VV 008: 5,365  
VV 21,46\*0,25  
VV Součet 28,928

|   |   |           |                                                                          |    |        |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 6 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 28,928 | 154,00 | 4 454,91 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

VV 001: 16,408  
VV 65,63\*0,25  
VV 002: 7,155  
VV 28,62\*0,25  
VV 008: 5,365  
VV 21,46\*0,25  
VV Součet 28,928

|   |   |           |                                                                        |   |        |          |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu | t | 40,499 | 1 400,00 | 56 698,60 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|

VV 001: 16,408  
VV 65,63\*0,25  
VV 002:



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | 28,62*0,25                                                                                                                       |     | 7,155    |              |                   |
|    | VV  |           | 008:                                                                                                                             |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 21,46*0,25                                                                                                                       |     | 5,365    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                           |     | 28,928   |              |                   |
|    | VV  |           | 28,928*1,4 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                     |     | 40,499   |              |                   |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                       |     |          |              | 338 046,64        |
| 8  | K   | 612324111 | Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně                                                                           | m2  | 352,992  | 280,00       | 98 837,76         |
|    | VV  |           | 75,429+320,727                                                                                                                   |     | 396,156  |              |                   |
|    | VV  |           | odečet stěn, kde se nebude dělat sanační omítka m.č. 0.01 a 0.09                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | -(13,07*2,2)-(1,9*2,2)-(1,97*2,2)-(1,15*2,2)-(1,53*2,2)                                                                          |     | -43,164  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                           |     | 352,992  |              |                   |
| 9  | K   | 612324191 | Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně                            | m2  | 705,984  | 104,00       | 73 422,34         |
|    | VV  |           | 75,429+320,727                                                                                                                   |     | 396,156  |              |                   |
|    | VV  |           | odečet stěn, kde se nebude dělat sanační omítka m.č. 0.01 a 0.09                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | -(13,07*2,2)-(1,9*2,2)-(1,97*2,2)-(1,15*2,2)-(1,53*2,2)                                                                          |     | -43,164  |              |                   |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                       |     | 352,992  |              |                   |
|    | VV  |           | "2x" 352,992                                                                                                                     |     | 352,992  |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                           |     | 705,984  |              |                   |
| 10 | K   | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                          | m   | 18,560   | 202,00       | 3 749,12          |
|    | VV  |           | (0,70+1,97+1,97)*4,00                                                                                                            |     | 18,560   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                           |     | 18,560   |              |                   |
| 11 | K   | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                                     | m3  | 13,091   | 4 280,00     | 56 029,48         |
|    | VV  |           | navýšení podkladního betonu z původních 5cm na 12cm                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 187,02*0,07                                                                                                                      |     | 13,091   |              |                   |
| 12 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                           | t   | 0,652    | 55 000,00    | 35 860,00         |
|    | VV  |           | navýšení jedné vrstvy karisítě do podkladního betonu (v m.č. 0.01 bude vložena do horního betonu) Kari 150x150x6, 3,033kg/m2+15% |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 187,02*0,003033*1,15                                                                                                             |     | 0,652    |              |                   |
| 13 | K   | 632481215 | Separální vrstva z geotextilie                                                                                                   | m2  | 215,073  | 53,40        | 11 484,90         |
|    | VV  |           | Separace jílovitého podkladu od podkladního štěrku +15% překryvání a sokl                                                        |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 187,02*1,15                                                                                                                      |     | 215,073  |              |                   |
| 14 | K   | 635111142 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním                                                                            | m3  | 24,313   | 2 080,00     | 50 571,04         |
|    | VV  |           | lože pro podkladní beton                                                                                                         |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 187,02*0,13                                                                                                                      |     | 24,313   |              |                   |
| 15 | K   | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC                                                                    | kus | 4,000    | 343,00       | 1 372,00          |
|    | VV  |           | 4,00                                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |
| 16 | M   | 55331481  | zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm                                                 | kus | 4,000    | 1 680,00     | 6 720,00          |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                              |     |          |              | 13 630,00         |
| 17 | K   | 962033121 | Bourání zdiva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3                                                     | m3  | 2,840    | 3 100,00     | 8 804,00          |
|    | VV  |           | 4,50*0,80*0,40                                                                                                                   |     | 1,440    |              |                   |
|    | VV  |           | 7,00*0,50*0,40                                                                                                                   |     | 1,400    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                           |     | 2,840    |              |                   |
| 18 | K   | 962033899 | Bourání krycích stříšek                                                                                                          | m   | 11,500   | 92,00        | 1 058,00          |
|    | VV  |           | (4,50+7,00)                                                                                                                      |     | 11,500   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                           |     | 11,500   |              |                   |
| 19 | K   | 966008221 | Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm                                                        | m   | 4,000    | 96,00        | 384,00            |
| 20 | K   | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí                                                                                              | m   | 7,000    | 212,00       | 1 484,00          |
|    | VV  |           | 7,00                                                                                                                             |     | 7,000    |              |                   |
| 21 | K   | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                   | m2  | 19,000   | 100,00       | 1 900,00          |
|    | VV  |           | 415-396"z původního rozpočtu"                                                                                                    |     | 19,000   |              |                   |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                      |     |          |              | 12 182,37         |
| 22 | K   | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace                                     | t   | 7,183    | 660,00       | 4 740,78          |
|    | VV  |           | 5,964+0,345+0,874                                                                                                                |     | 7,183    |              |                   |



| PČ                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 23                                          | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         | t   | 7,183    | 276,00       | 1 982,51          |
|                                             | VV  |           | 5,964+0,345+0,874                                                                                                                                     |     | 7,183    |              |                   |
| 24                                          | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t   | 28,732   | 15,00        | 430,98            |
|                                             | VV  |           | 7,183*4 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                            |     | 28,732   |              |                   |
| 25                                          | K   | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t   | 7,183    | 700,00       | 5 028,10          |
|                                             | VV  |           | 5,964+0,345+0,874                                                                                                                                     |     | 7,183    |              |                   |
| D 998 Přesun hmot                           |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | 28 364,95         |
| 26                                          | K   | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                                                                                 | t   | 84,169   | 337,00       | 28 364,95         |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | 8 845,91          |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | 3 128,73          |
| 27                                          | K   | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé                                                                                                        | m2  | 32,934   | 95,00        | 3 128,73          |
|                                             | VV  |           | asfaltový lak pod omítkou v m.č. 0.01                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|                                             | VV  |           | (13,07+1,9)*2,2                                                                                                                                       |     | 32,934   |              |                   |
| D 751 Vzduchotechnika                       |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | 5 000,00          |
| 28                                          | K   | 751111099 | Výměna ventilátoru                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 2 500,00     | 5 000,00          |
| D 767 Konstrukce zámečnické                 |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | 717,18            |
| 29                                          | K   | 767531811 | Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží                                                                                          | m2  | 0,375    | 37,80        | 14,18             |
|                                             | VV  |           | 0,50*0,75                                                                                                                                             |     | 0,375    |              |                   |
|                                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 0,375    |              |                   |
| 30                                          | K   | 767531821 | Demontáž rámu k čistícím rohožím                                                                                                                      | m   | 2,500    | 58,80        | 147,00            |
|                                             | VV  |           | 0,75+0,75+0,50+0,50                                                                                                                                   |     | 2,500    |              |                   |
|                                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 2,500    |              |                   |
| 31                                          | K   | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2                                                                                                     | kus | 2,000    | 278,00       | 556,00            |
|                                             | VV  |           | 2                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |
|                                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |
| D M Práce a dodávky M                       |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | 6 132,15          |
| D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích    |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | 6 132,15          |
| 32                                          | K   | 460241111 | Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení                                                                     | m3  | 7,830    | 605,00       | 4 737,15          |
|                                             | VV  |           | 4,5*1,20*1,45                                                                                                                                         |     | 7,830    |              |                   |
|                                             | VV  |           | Součet                                                                                                                                                |     | 7,830    |              |                   |
| 33                                          | K   | 460241199 | Obnažení elektrického vedení                                                                                                                          | m   | 4,500    | 310,00       | 1 395,00          |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady           |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | 36 885,80         |
| 34                                          | K   | 030001000 | Zařízení staveniště, čištění komunikací, BOZP, územní vlivy apod                                                                                      | %   | 10,000   | 3 688,58     | 36 885,80         |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: LS2021-090

Stavba: Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 02

KSO:  
Místo: Tyršova 176

CC-CZ:  
Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:  
MĚSTYS ŠKVOREC

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
BARKWIST s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Miroslav Veselý

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 377 622,22 |
|--------------|------------|

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 377 622,22  | 79 300,67 |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 456 922,89 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Škvorec  
Masarykovo náměstí 122  
250 83 Škvorec  
IČO 00240869

Datum a podpis:

28.10.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LS2021-090

Stavba: Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 02

Místo: Tyršova 176

Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: MĚSTYS ŠKVOREC

Projektant: Miroslav Veselý

Zhotovitel: BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                           | <b>377 622,22</b>  | <b>456 922,89</b> |
| ZL-02                     | Navýšení stavebních prací | 377 622,22         | 456 922,89        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 02

Objekt:

**ZL-02 - Navýšení stavebních prací**

KSO:

Místo: Tyršova 176

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel:

MĚSTYS ŠKVOREC

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BARKWIST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Miroslav Veselý

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**377 622,22**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 377 622,22  | 21,00%     | 79 300,67 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**456 922,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Městys Škvorec  
Masarykovo náměstí 122  
250 63 Škvorec  
ICO 00240869

Datum a podpis: 28. 10. 2022

Razítko

Datum a podpis: 28. 10. 2022

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 02

Objekt:

**ZL-02 - Navýšení stavebních prací**

Místo: Tyršova 176

Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: MĚSTYS ŠKVOREC

Projektant: Miroslav Veselý

Zhotovitel: BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**377 622,22**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**377 622,22**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 332 273,18 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 28 873,98  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 5 471,84   |
| 997 - Přesun sutě                              | 10 521,98  |
| 998 - Přesun hmot                              | 481,24     |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace suterénu sokolovny, Tyršova ul.176 - Změnový list č. 02

Objekt:

**ZL-02 - Navýšení stavebních prací**

Místo: Tyršova 176

Datum: 10. 10. 2022

Zadavatel: MĚSTYS ŠKVOREC

Projektant: Miroslav Veselý

Zhotovitel: BARKWIST s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**377 622,22**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**377 622,22**

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**332 273,18**

|   |    |           |                                                                                             |    |        |           |             |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------|
| 1 | K  | 342241112 | Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm    | m2 | 1,980  | 3 220,00  | 6 375,60    |
|   | VV |           | "m.č. 0.09" 0,9*2,2                                                                         |    | 1,980  |           |             |
| 2 | K  | 319202111 | Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí          | m  | 16,630 | 886,00    | 14 734,18   |
|   | VV |           | "m.č. 0.03" 0,8                                                                             |    | 0,800  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.04" 7,17                                                                            |    | 7,170  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.08" 4,18                                                                            |    | 4,180  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.10" 2,13                                                                            |    | 2,130  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.12" 2,35                                                                            |    | 2,350  |           |             |
|   | VV |           | Součet                                                                                      |    | 16,630 |           |             |
| 3 | K  | 319202112 | Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m  | 5,860  | -1 570,00 | -9 200,20   |
|   | VV |           | 0,9+1,98+1,15+0,3+1,53                                                                      |    | 5,860  |           |             |
| 4 | K  | 319202112 | Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m  | 30,710 | 1 570,00  | 48 214,70   |
|   | VV |           | "m.č. 0.02" 5,86                                                                            |    | 5,860  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.06" 1,8                                                                             |    | 1,800  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.07" 6,77                                                                            |    | 6,770  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.08" 3,81                                                                            |    | 3,810  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.09" 12,47                                                                           |    | 12,470 |           |             |
|   | VV |           | Součet                                                                                      |    | 30,710 |           |             |
| 5 | K  | 319202113 | Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m  | 1,600  | -2 130,00 | -3 408,00   |
|   | VV |           | 1,6                                                                                         |    | 1,600  |           |             |
| 6 | K  | 319202113 | Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m  | 1,970  | 2 130,00  | 4 196,10    |
|   | VV |           | "m.č. 0.10" 1,97                                                                            |    | 1,970  |           |             |
| 7 | K  | 319202115 | Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m  | 23,720 | -4 590,00 | -108 874,80 |
|   | VV |           | 4,55+14,47+2,1+2,6                                                                          |    | 23,720 |           |             |
| 8 | K  | 319202115 | Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | m  | 82,840 | 4 590,00  | 380 235,60  |
|   | VV |           | "m.č. 0.01" 30,55                                                                           |    | 30,550 |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.02" 10,2                                                                            |    | 10,200 |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.03" 4,25                                                                            |    | 4,250  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.04" 5,97                                                                            |    | 5,970  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.05" 6,64                                                                            |    | 6,640  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.06" 1,62                                                                            |    | 1,620  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.07" 2,86                                                                            |    | 2,860  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.08" 11,72                                                                           |    | 11,720 |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.09" 2,28                                                                            |    | 2,280  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.10" 5,95                                                                            |    | 5,950  |           |             |
|   | VV |           | "m.č. 0.11" 0,8                                                                             |    | 0,800  |           |             |
|   | VV |           | Součet                                                                                      |    | 82,840 |           |             |

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**28 873,98**

|    |    |           |                                                                                                                                       |    |        |        |           |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 9  | K  | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                          | m2 | 68,260 | 259,00 | 17 679,34 |
|    | VV |           | "m.č. 0.01"                                                                                                                           |    |        |        |           |
|    | VV |           | (13,07*2,2)+(1,9*2,2)                                                                                                                 |    | 32,934 |        |           |
|    | VV |           | "m.č. 0.09"                                                                                                                           |    |        |        |           |
|    | VV |           | (0,77*1,8)+(1,4*2,2)+((1,15*2)-(0,8*1,8))+((1,8+0,8)*0,3)+((1,98*2)*2)+((2,28*2)*2)+(1,15*2)+(1,53*2)+(1,03*2,2)+(0,47*2,2)+(1,6*2,2) |    | 35,326 |        |           |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                |    | 68,260 |        |           |
| 10 | K  | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                                                              | m2 | 68,260 | 164,00 | 11 194,64 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | "m.č. 0.01"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |           | (13,07*2,2)+(1,9*2,2)                                                                                                                                 |    | 32,934   |              |                   |
| VV |     |           | "m.č. 0.09"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    |     |           | (0,77*1,8)+(1,4*2,2)+((1,15*2)-                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV |     |           | (0,8*1,8))+((1,8+0,8)*0,3)+((1,98*2)*2)+((2,28*2)*2)+(1,15*2)+                                                                                        |    | 35,326   |              |                   |
| VV |     |           | (1,53*2)+(1,03*2,2)+(0,47*2,2)+(1,6*2,2)                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                |    | 68,260   |              |                   |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                   |    |          |              | 5 471,84          |
| 11 | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                                                                                   | m2 | 2,000    | 148,00       | 296,00            |
| VV |     |           | "otvor pod schody" 2*1                                                                                                                                |    | 2,000    |              |                   |
| 12 | K   | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3                                                                            | m3 | 3,156    | 1 640,00     | 5 175,84          |
| VV |     |           | "průchod z 0.01 do 0.09" 0,47*0,9*2                                                                                                                   |    | 0,846    |              |                   |
| VV |     |           | "příčka v místnosti 0.08" 0,3*3,5*2,2                                                                                                                 |    | 2,310    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                |    | 3,156    |              |                   |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                           |    |          |              | 10 521,98         |
| 13 | K   | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace                                                          | t  | 6,204    | 660,00       | 4 094,64          |
| 14 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         | t  | 6,204    | 276,00       | 1 712,30          |
| 15 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t  | 24,816   | 15,00        | 372,24            |
| VV |     |           | 6,204*4 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                             |    | 24,816   |              |                   |
| 16 | K   | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 6,204    | 700,00       | 4 342,80          |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                           |    |          |              | 481,24            |
| 17 | K   | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                                                                                                 | t  | 1,428    | 337,00       | 481,24            |

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 2177941,8 | 457367,78 | 2635309,58 |
| 582255,28 | 122273,61 | 704528,89  |
| 377622,22 | 79300,67  | 456922,89  |
| 3137819,3 | 658942,06 | 3796761,36 |
| 959877,5  | 201574,28 | 1161451,78 |

